

# Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

## Indicadores e Metas

**PROGRAMA:** 16 Justiça, Cidadania, Trabalho e Assistência Social

**Órgão Responsável:** Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho

### Iniciativas

**5084 Requalificação Urbana e Integrada de Bairros/Infraestrutura - Nossa Gente**

**Órgão/Unidade:** SEDU/COHAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Capital	T	0	9.625.516	9.625.516	0	9.625.516	5.819.071,91	1.158.762,29	60,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>9.625.516</b>	<b>9.625.516</b>	<b>0</b>	<b>9.625.516</b>	<b>5.819.071,91</b>	<b>1.158.762,29</b>	<b>60,45%</b>
Total	T	0	9.625.516	9.625.516	0	9.625.516	5.819.071,91	1.158.762,29	60,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>9.625.516</b>	<b>9.625.516</b>	<b>0</b>	<b>9.625.516</b>	<b>5.819.071,91</b>	<b>1.158.762,29</b>	<b>60,45%</b>

# Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

## Indicadores e Metas

<b>Meta:</b> Famílias em Vulnerabilidade Social Atendidas		<b>Unidade de Medida:</b> unidade										<b>Meta cumulativa:</b> Sim	
<b>Exercício</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Quantidade por Mesorregião</b>										<b>Estado</b>	<b>Total</b>
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista	108		148	11	145	186	144	41	356			1.139
	Realizada	73	42	0	0	68	0	50	0	152	114		499
	% Execução	67,6%		0,0%	0,0%	46,9%	0,0%	34,7%	0,0%	42,7%			43,8%
2021	Prevista												0
	Realizada	29		119		10	176	47	39	90			510
	% Execução												
2022	Prevista												0
	Realizada												0
	% Execução												
2020-2023	Prevista	108		148	11	145	186	144	41	356			1.139
	Realizada	102	42	119	0	78	176	97	39	242	114		1.009
	% Execução	94,4%		80,4%	0,0%	53,8%	94,6%	67,4%	95,1%	68,0%			88,6%
<b>Situação</b>		<b>Parecer 2022</b>											
Atrasada		Algumas dificuldades técnicas, como o caso de Imbituva, que demandaram a análise de adequação do projeto, bem como pedido de reequilíbrios econômicos financeiros em função da grande variação de preço de insumos da construção civil, acarretaram o atraso na conclusão nas obras já em execução. Os recursos são do financiamento do Programa Nossa Gente - BID, em que a ação de requalificação urbana foi prorrogada até final de 2023.											