ETAPA: PROJETO BÁSICO
VOLUME D

MARCOS INTERMEDIÁRIOS

ITEM	UNIDADE CONSTRUTIVA	MARCOS INTERMEDIÁRIOS	
		INÍCIO (dias)	TÉRMINO (dias)
1.0	**Projeto Básico**		
1.1	Elaboração e entrega do Projeto Básico	0	20
1.2	Verificação das diretrizes básicas	-	30
1.3	Complementação/Adequação	-	35
1.4	Verificação final das diretrizes básicas	-	45
2.0	**Projeto Executivo**		
2.1	Elaboração e entrega do Projeto Executivo	-	160
2.2	Verificação das diretrizes básicas	-	170
2.3	Complementação/Adequação	-	180
2.4	Verificação final das diretrizes básicas	-	190
3.0	**Execução de Obras**		
3.1	Habitação	-	240
3.2	Infraestrutura	-	240

* dias consecutivos

OBS 1: A implantação do empreendimento além de cumprir o prazo contratual, deverá ser planejada e executada obedecendo aos marcos intermediários estabelecidos no quadro acima para término da unidade construtiva ou suas fases intermediárias.

OBS 2: Os marcos com prazos de início não definidos pela Cohapar, são livres para o planejamento executivo da Contratada. A execução de obras deverá ser iniciada somente com o ACEITE do Projeto Básico pela COHAPAR.

OBS 3: Os prazos estabelecidos para início e término dos marcos intermediários serão sempre contados a partir da data de início do prazo de execução do contrato.

OBS 4:Os marcos intermediários de término não podem ser postergados.

OBS 5: Caso não seja necessário cumprir os marcos 1.3 e 1.4, a execução de obra poderá iniciar mediante aceite do Projeto Básico pela Cohapar.